

URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR

(Progress Report upto Jan 2026)

Running & Sanctioned Work Executive Engineer Wise

Executive Engineer : Sh. Kumar Sambhav Avasthi

Div. First

15.01.2026

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progress since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A.EN Smt Chandani Singh									
	(J.EN Smt Menka Yadav)									
	Annual Works									
	Maintenance Work (Annual Contract)									
1	मिनि सचिवालय के अन्दर लोन का रख-रखाव एवं मिनी सचिवालय के अन्तर्गत सभी तलों पर गमलों में लगाये गये पेड-पौधों की देखभाल का कार्य।	M/s Mallika Const.	4.56	2.80	10622-25 24.01.2025	04.02.2025	03.02.2026	2.20	0.60	work in progress
2	Maintenance and cleaning of Moti Dungari Children Park, Flag Park, Maharana Pratap Park and Yuvarani Mahendra Kumari Park, Rajeev Gandhi Park (5 nos of Park) and Caring of Rabbits at Moti.Dungari Children Park, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s Mallika Const.	8.40	6.79	8549-53 10.12.2024	11.12.2024	10.12.2025	6.09	0.70	Work in progress
3	Maintenance of Nehru Park, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s Tanvi Enterprises	6.00	5.09	14314-17 19.03.2025	28.03.2025	27.03.2026	3.12	1.97	Work in progress
##	Maintenance and Cleaning work of Shanti Kunj Mandir Wala Park and Chaudhary Charan Singh Park, Alwar. (2025-26)	M/s Malika Construction.	2.52	1.67	12-15 01.04.2025	10.04.2025	09.04.2026	1.02	0.65	work in progress
##	Maintenance of green area both side of main road iff of Indira Gandhi Stadium, Alwar.	M/s Rizwan Construction Company	4.80	3.21	14690-93 27.03.2025	01.04.2025	31.03.2026	2.06	1.15	work in progress
##	Maintenance of Plants, Hedge in divider from children park to kati ghati road, Alwar	M/s Parth	10.00	3.91	49-51 01.04.2025	02.04.2025	01.04.2026	2.15	1.76	work in progress
##	Maintenance and Cleaning work of Auditorium, Alwar.(2024-25)	M/s Mallika Const.	15.00	10.71	371-74 09.04.2025	19.04.2025	18.04.2026	5.90	4.81	work in progress
##	Maintenance and Cleaning work of Mini Secretarate Alwar	M/s Mallika Construction.	15.00	14.03	2675 13.06.2025	23.06.2025	22.06.2026	6.66	7.37	work in progress
##	कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में वर्षा जल भराव के समाधान हेतु वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	M/s Choudhary Brother	25.00	25.11	19199100 05.12.2025	15.12.2025	14.06.2026		25.11	work in progress
##	अधिश्रापी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	22.14	19208028 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		22.14	work in progress
##	न्यास कार्यालय में गेस्ट हाउस एवं यूआईटी स्टोर में आवश्यक विभिन्न रिपेयरिंग एवं रंग का पेन्ट का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	50.00	52.70	19197174 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		52.70	work in progress

2.74

##	Cleaning of Road, Drain and Door to Door rubbish/garbage collection and disposal work in area of Vaishali Nagar Scheme, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s Rizwan Construction Company	13.65	8.75	19209728 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026	0.75	8.00	work in progress
##	Door to Door Garbage Collection and Cleaning of road and Drains and Disposal work in Surya Nagar Aravali Vihar Phase-I and II	M/s Rizwan Construction Company	14.55	10.49	19210311 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026	0.66	9.83	work in progress
##	अधिकाधी अधियन्ता प्रथम व चतुर्थ के न्यास क्षेत्र में विभिन्न पार्को में मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	25.00	23.79	19323024 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026	7.63	16.16	work in progress
##	अधिकाधी अधियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर टैन्ट व्यवस्था का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Saseo Events	25.00	6.73	19372004 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026		6.73	work in progress
##	अधि0अभि0 प्रथम एवं चतुर्थ के न्यास क्षेत्र में सडकों पर पेंच वर्क का कार्य।	M/s Ashok Kumar Modi	50.00	44.29	10988-92 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026		44.29	work in progress
##	अधिकाधी अधियन्ता प्रथम एवं चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर डब्ल्यूबी0एम0 सडक निर्माण एवं पेंच वर्क का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	21.53	19423820 18.12.2025	28.12.2025	27.12.2026		21.53	work order issued
##	Operation of water supply and necessary works required for proper water distribution arrangement in different parks of scheme and non scheme area of EE-I, UIT, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s H K Construction.	15.00	12.40	11448-51 30.12.2025	09.01.2026	08.01.2027		12.40	work order issued
	A.EN Smt Chandani Singh									
	(J.EN Smt Menka Yadav)									
	Regular Works									
##	परशुराम सर्किल से जयपुर के दोनो तरफ इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य, अलवर	M/s Yashwant Kumar Meena	45.00	35.63	13099-02 10.03.2025	20.03.2025	19.07.2025	19.76	15.87	Work in progress one side interlocking work done, other side work will be start after PVVD road width demarkation
##	Repair of Drain from Bala Kila to Pratap Bandh Choki Alwar	M/s Gyan Chand Jain	10.00	9.12	15602642 28.05.2025	08.06.2025	07.09.2025		9.12	work delayed due to damage of road and now work started by contractor.
##	अधिकाधी अधियन्ता प्रथम के गैर योजना क्षेत्र में पेवरीकरण का कार्य।	M/s Praveen Naruka and Company	98.00	94.08	2134-38 03.06.2025	13.06.2025	12.06.2026		94.08	work in progress
##	Renovation work of Matia Kund at Top wale Hanumanji Premises, Alwar	M/s Tanvi Enterprises	29.80	29.80	2910-13 19.06.2025	29.06.2025	28.09.2025		29.80	work delayed due to damage of road and now work started by contractor.

##	मोती झूंगरी चिल्ड्रन पार्क का विकास कार्य।	M/s Satia Ent.	63.84	67.30	5072-75 26.06.2025	06.07.2025	05.12.2025	25.25	67.30	Work in progress
##	अधिकाधी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य।	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	21.54	19207433 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		21.54	Work in progress
	A.EN Sh Narendra Sharma									
	J.En. Sh. Ami Chand Verma									
	Annual Works									
1	Survey and Demarkation work by DGPS in area of EE-I, UIT, Alwar.(Annual Contract 2024-25)	M/s Jai Bhawani Surveyors	10.00	5.69	8557-61 06.12.2024	13.12.2024	12.12.2025	2.25	3.44	work in progress
2	Sanitary works in UIT Buildings of EE-I and IV, UIT, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s Malik Constructions	3.85	3.80	11080 07.02.2025	17.02.2025	16.02.2026	3.68	0.12	work in progress
##	Construction of WBM road in area of EE-I, UIT, Alwar.(Annual Contract 2024-25)	M/s Yash Brothers	10.00	8.20	14413-16 21.03.2025	31.03.2025	30.03.2026	3.20	5.00	Work in progress
##	अधिकाधी अभियन्ता-प्रथम के कार्यक्षेत्र में इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	M/s Sonwal Trading Company	99.00	82.89	14610 26.03.2026	05.04.2025	04.04.2026	32.00	50.89	Work in progress
##	बगड की चौकी से हनुमान सर्किल तक (पुराना दिल्ली रोड) की सफाई का कार्य।	M/s Mallika Construction.	36.00	26.33	1935-38 28.05.2025	08.06.2025	07.06.2026	15.85	10.48	Work in progress
##	Maintenance and Clearing work of Community Center Ambedkar Nagar Alwar	M/s Rizwan Const. Co.	1.20	1.11	15602513 28.05.2025	08.06.2025	07.06.2026	0.18	0.93	Work in progress
##	अधि. अभि. प्रथम के क्षेत्र में डिवाइडर एवं सर्किल का रिपेयर एवं रंगरोगन का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	10.00	10.00	2757-60 16.06.2025	26.06.2025	25.06.2026	7.46	2.54	Work in progress
##	Supply and fixing of RCC Benches in Area of Ex En-1 & IV Alwar(Annual Contract 2025-26)	M/s K.Rajan Industries	10.00	6.37	4088-91 25.06.2025	05.06.2025	04.08.2026	1.20	5.17	Work in progress
##	अधिकाधी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में जे0सी0बी0 ट्रेक्टर ड्राली मय लेबर उपलब्ध कराने का कार्य।	M/s Tota Const. Co	10.00	8.98	9776-79 06.11.25	16.11.2025	15.11.2026		8.98	Work in progress
	Regular Works									
	A.EN Sh. Narendra Sharma									
	(J.En. Sh. Ami Chand									
##	Carpeting of road by paver finisher of internal road at block A,B,C in vaishali nagar, alwar	M/s Jagdish Prasad Agarwal	299.50	296.09	159-161 03.04.2025	13.04.2025	12.11.2025		299.50	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
##	Carpeting of road by paver finisher of main 80 feet road B.J.P office to veera gardan mod and 120 feet vaishali nagar road alwar	M/s Jagdish Prasad Agarwal	190.0	164.33	14421-24 21.03.2025	31.03.2025	30.09.2025		190.00	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
##	Carpeting of road by paver finisher at ambedkar nagar, vaishali nagar, ware housing godown in area of ee-1	M/s Jagdish Prasad Agarwal	202.00	231.93	3756-59 29.07.2024	09.08.2024	08.02.2025	110.00	121.93	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
##	Plantation & Maintenance (for 3 Years) in Various Parks of Ambedkar Nagar, Alwar	M/s Musscon Services	10.00	8.17	7650-52 28.08.2025	06.08.2025	05.10.2025		8.17	Work in progress
##	Plantation & Maintenance (for 3 Years) in Various Parks of Vaishali Nagar Alwar	M/s Musscon Services	10.00	8.17	7667-70 27.08.2025	06.08.2025	05.10.2025		8.17	Work in progress
##	अधिकाधी अभियन्ता प्रथम एवं चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट का कार्य।	M/s K.K. Builders and Engineers	25.00	17.38	8589-91 23.09.2025	02.10.2025	01.10.2026		17.38	Work in progress

##	Maintenance and Cleaning of Park at Siliserh Pal, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s Parth	6.50	3.75	11749-52 07.01.2026	17.01.2026	16.01.2027		3.75	Work in progress
##	अधिकाधी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Surendra Kumar Meena	100.00	75.11	19855690 15.01.2026	25.01.2026	24.01.2027		75.11	Work order issued
	(J.En. Sh. Ami Chand									
	Maintenance Works									
1	Cleaning of Road, Drain and Door to Door rubbish/garbage collection and disposal work in area of Vaishali Nagar Scheme, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s M.K. Contractor	9.45	5.99	3768-71 29-07-2024	09.08.2024	08.08.2025	5.99	0.00	Work in progress
##	Plantation and Maintenance work in various places in area of EE-1	M/s Narendra Kumar	82.55	66.72	3966-69 01.08.2024	11.08.2024	10.11.2024	18.12	48.60	work in progress
##	Upgradation of 20 MLD Existing STP at Alwar (8.66 lacs)	M/s Jio Miller	1208.00	1208.00	18.08.2018	28.08.2018	27.08.2020	822.00	386.00	888 लाख रु के कार्य की एयज में 822 लाख रु का कार्य संवेदक के द्वारा समस्त कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है। फाईनल बिल से पूर्व मैकनिकल, विद्युत एवं सिविल कार्यों के अभिशंधा के आधार पर फाईनल बिल बनाया जायेगा बी0ओ0डी0 के डेस्टिंग प्रगतिरत है एवं 10 वर्ष की देखरेख उक्त कार्य में शामिल है।
##	अधिकाधी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में वैशाली नगर ब्लॉक ए.सी एवं अम्बेडकर नगर ब्लॉक ई, एफ पार्क की रख-रखाव, साफ-सफाई एवं सुरक्षा का कार्य	M/s Arsad Contractor	4.50	4.33	9185-91 30.12.2025	09.01.2025	09.01.2026	3.52	0.81	work in progress
##	Repair of parks at Ambedkar Nagar, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	10.23	9.54	2625-27 12.06.2025	22.06.2025	21.12.2025	6.56	2.98	work in progress
##	Cleaning and Maintenance work of Park at Ambedkar Nagar A,B,C & G and Vaishali Nagar Block-B, Alwar (Annual Contract 2025-26)	M/s Rizwan Constraction Company	6.00	4.73	2619-22 12.06.2025	22.06.2025	21.06.2026	2.62	2.11	work in progress
##	Maintenance and Clearing work at park Ambedkar Nagar D.I.K & L Alwar (Annual Contract)	M/s Arsad Contractor	3.50	3.00	2630-34 12.06.2025	22.06.2025	21.06.2026	2.20	0.80	work in progress
##	गैर योजना क्षेत्र में जल समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रों में वाटर हारवेस्टिंग का कार्य।	M/s Desh Trading Co.	34.80	34.78	10553-56 04.12.2025	14.12.2025	13.06.2026		34.78	Layout given work in progress
##	डॉ भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति जिला अलवर राज. के अम्बेडकर नगर डी-ब्लॉक, अलवर में माता रमाबाई अम्बेडकर बालिका छात्रावास के द्वितीय तल पर भवन निर्माण कार्य।	M/s Badri Prasad	50.00	51.87	19198074 05.12.2025	15.12.2025	14.06.2026		51.87	Layout given work in progress
##	खसरा न0 600 ग्राम देसूला नगर विकास न्यास, अलवर के नाम की भूमि के चारों ओर चारदिवारी निर्माण कार्य।	M/s Harshit Traders	6.30	5.49	19607226 27.12.2025	06.01.2026	05.03.2026		5.49	Work order issued

##	Construction of Athletic Track in indira gandhi stadium alwar	M/s Techno Sports Infra Pvt Ltd	663.00	622.04	4562-65 01.01.2026	11.01.2026	10.07.2026		622.04	Work order issued layout given
##	सूरजमल कॉलोनी एवं मोती नगर में सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	95.00	66.42	11649 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		66.42	Layout given work in progress
##	मूंगस्का जनता कॉलोनी, में शेष सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	99.90	69.85	11641 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		69.85	Layout given work in progress
##	मूंगस्का टाईगर कॉलोनी में शेष रही सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	96.00	67.11	19619774 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		67.11	Layout given work in progress
##	काली मोरी फाटक से ईटाराना की ओर आर0एस0बी0 ऑफिस की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	100.00	69.03	19656183 13.01.2026	23.01.2026	22.07.2026		69.03	Work order issued
##	समोला आर0ओ0बी0, पुराना कलैक्ट्रेट मुख्य सडक एवं राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज अलवर परिसर इत्यादि में पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य।	M/s K.K. Builders and Engineers	81.65	88.25	1215 20.01.2026	30.01.2026	29.06.2026		88.25	Work order issued
##	Providing and Fixing Open Air Gym Equipments and Playing Equipments at Park Near Pratap Auditorium and Tanki Wala Park, Scheme No. 8 Alwar	M/s K. Rajan Industries	6.20	6.89	19881131 20.01.2026	30.01.2026	29.03.2026		6.89	Work order issued
G.Total			4196.25	3875.95				1120.08	2810.20	
1	Maintenance work of park below Kali Mori ROB, Alwar. (Annual Contract 2025-26)		3.10							Tender in process open to be 30.01.2026
2	Maintenance, Cleaning and Security of Vaishali Nagar, Block-A park (i/f of plot no A-41) of EE-1 area, Alwar.(Annual Contract 2025-26)		4.55							Tender in process open to be 03.02.2026
3	Renovation, Plantation and Maintenance work on Jaisamand Pal, Alwar. (Annual Contract)		4.95							Tender in process open to be 30.01.2026
##	Construction of road side rain water harvesting system (with 3 years O&M) at Gayatri Mandir Road, Alwar		7.40							Tender in process open to be 30.01.2026
##	Construction of road side rain water harvesting system (with 3 years O&M) at Surajmal Colony, Alwar		7.40							Tender in process open to be 30.01.2026
##	Makin of fixing of Flex, Hordings, Glow Sign Board at various places, Alwar		8.00							Tender in process open to be 30.01.2026
##	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर में विज्ञान संकाय मय लैब का निर्माण कार्य (एमपी लैड)		10.00							Tender in process open to be 28.01.2026
##	Plantation, Maintenance of plants (For 1 year) from Delhi road Gurunanak Vatika to Hanuman Circle, Alwar.		12.42							Tender in process open to be 30.01.2026

##	Plantation, Maintenance of plants (For 1 year) from Hanuman Circle to 200 feet road Tuleda Bypass, Alwar.		14.58							Tender in process open to be 30.01.2026
##	Remetiling and road Carpeting work from Chotelal bass to Matsya Nursing Colleege Gram Kesharpur Alwar		16.20							Tender in process open to be 28.01.2026
##	Remetiling and Carpeting of road from main road to Matsya Nursing Colleege Kesharpur, village kesharpur Alwar		17.83							Tender in process open to be 28.01.2026
##	नेहरू गार्डन में All Abilities park का विकास कार्य।		35.00							Tender in process open to be 03.02.2026
##	प्रताप ऑडिटोरियम में आवश्यक मरम्मत एवं रिपेयरिंग इत्यादि का कार्य।		38.00							work order in process
##	मोती झूंगरी के चारोओर फसाईड लाईट लगाने का कार्य।		41.50							Tender in process open to be 30.01.2026
##	Construction of Divider and Plantation & Maintenance for (3 Year) at Hanuman Circle to Krishi upaj Mandi Alwar		87.25							Tender in process open to be 28.01.2026
##	वैशाली नगर एवं देयर हाउसिंग गो-डाउन योजना के मध्य 120 फीट रोड पर शेष नाला निर्माण कार्य।		200.00							Tender in process open to be 03.02.2026
##	200 फीट बाईपास स्कीम खुदनपुरी मन्नाका रोड पर बरसाती नाले का निर्माण कार्य।		260.00							Tender in process open to be 03.02.2026
##	भवानी तोप सर्किल से मोती झूंगरी के दोनों ओर एस0एम0डी0 चौराहा, नंगली सर्किल तक पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य।		395.00							Tender in process open to be 03.02.2026
##	अलवर में 200 फीट बाईपास तिजारा रोड एवं दिल्ली रोड पर (बरसाती) नाला निर्माण, ड्रेनेज का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के अन्तर्गत दिल्ली रोड (मूगस्का) एवं 200 फीट बाईपास रोड पर नाला निर्माण कार्य। (बजट घोषणा 2025-26)		1000.00							Tender in process open to be 03.02.2026
	G.Total		2163.18	0.00				0.00	0.00	
	G.Total a+b		6359.43	3875.95				1120.08	2810.20	